

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100					
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	2,83	2,58	0,25	1					2,75	0,55	0,70	48%	355
	01:00	2,69	2,53	0,16	1					2,80	0,53	0,57	48%	349
	02:00	2,63	2,33	0,30	1					2,99	0,50	0,50	44%	326
	03:00	2,57	2,26	0,31	1					3,06	0,44	0,44	43%	318
	04:00	2,60	2,30	0,30	1					3,03	0,47	0,47	43%	322
	05:00	2,71	2,39	0,31	1					2,93	0,54	0,58	45%	333
	06:00	2,72	2,39	0,33	1					2,94	0,55	0,59	45%	333
	07:00	2,66	2,28	0,38	1					3,05	0,52	0,53	43%	319
	08:00	2,51	2,17	0,33	1					3,15	0,38	0,38	41%	307
	09:00	2,33	2,14	0,19	1					3,18	0,20	0,19	40%	303
	10:00	2,26	2,13	0,14	1					3,20	0,14	0,13	40%	301
	11:00	2,20	2,09	0,11	1					3,24	0,11	0,07	39%	297
	12:00	2,28	2,14	0,14	1					3,19	0,16	0,15	40%	302
	13:00	2,47	2,31	0,16	1					3,02	0,34	0,34	43%	323
	14:00	2,42	2,26	0,16	1					3,07	0,29	0,29	42%	317
	15:00	2,43	2,29	0,13	1					3,03	0,30	0,30	43%	321
	16:00	2,76	2,57	0,19	1					2,76	0,50	0,62	48%	354
	17:00	3,10	2,91	0,19	1					2,42	0,55	0,91	55%	394
	18:00	3,51	3,31	0,20	1					2,02	0,55	0,95	62%	439
	19:00	3,69	3,52	0,16	1				1	2,90	0,55	0,95	55%	603
	20:00	3,54	3,48	0,07	1				1	2,95	0,64	0,95	54%	589
	21:00	3,40	3,33	0,07	1					2,00	0,65	0,95	62%	442
	22:00	3,18	2,95	0,23	1					2,38	0,65	0,94	55%	398
	23:00	2,93	2,57	0,36	1					2,76	0,65	0,79	48%	353
		66,43 MWh									ΑΩΛ: 11,31			8.700 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης