

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	31,72	22,44	8,88	0,40			1	1		1												1	9,81	9,72
	01:00	28,86	19,05	9,40	0,40			1	1		1													9,79	9,70
	02:00	27,47	19,01	8,06	0,40			1	1		1													8,41	8,39
	03:00	26,93	18,91	7,62	0,40			1	1		1													7,83	7,77
	04:00	26,83	18,80	7,62	0,40			1	1		1													7,65	7,65
	05:00	28,00	19,80	7,80	0,40			1	1		1													8,80	8,85
	06:00	30,69	21,31	8,98	0,40			1	1		1													10,66	10,70
	07:00	35,23	25,31	9,52	0,40			1	1		1													12,24	12,30
	08:00	35,38	26,14	8,83	0,40			1	1		1											1	12,07	12,03	
	09:00	34,61	26,77	7,43	0,40			1	1		1											1	11,36	11,29	
	10:00	32,41	25,86	6,14	0,40			1	1		1											1	9,19	9,08	
	11:00	31,27	26,16	4,70	0,40			1	1		1											1	8,07	8,01	
	12:00	29,99	26,01	3,57	0,40	1		1			1											1	6,51	6,80	
	13:00	29,47	26,34	2,72	0,40	1		1			1											1	6,04	6,12	
	14:00	29,31	25,63	3,28	0,40			1	1		1											1	6,06	6,06	
	15:00	28,95	25,92	2,62	0,40			1	1		1											1	5,67	5,62	
	16:00	29,34	26,46	2,47	0,40			1	1		1											1	5,97	6,04	
	17:00	32,04	29,56	2,08	0,40			1	1		1											1	8,57	8,67	
	18:00	35,22	33,84	0,98	0,40			1	1		1											1	11,05	11,09	
	19:00	39,85	39,01	0,43	0,40			1	1		1								1	1		1	11,99	12,09	
	20:00	45,14	43,38	1,35	0,40			1	1		1								1	1		1	15,54	15,63	
	21:00	44,66	41,86	2,39	0,40			1	1		1								1	1		1	15,48	15,42	
22:00	41,57	37,94	3,22	0,40			1	1		1								1	1		1	12,69	12,65		
23:00	36,65	34,00	2,25	0,40			1	1		1									1		1	10,68	10,55		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:30. Το διάστημα 12:10 με 13:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης