

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	31,73	27,61	4,10	0,01			1	1		1												1	8,56	8,42
	01:00	30,08	27,26	2,80	0,01			1	1		1												1	6,82	6,79
	02:00	29,02	26,77	2,23	0,01			1	1		1												1	5,72	5,70
	03:00	28,32	25,09	3,22	0,01			1	1		1												1	5,02	4,98
	04:00	28,34	25,52	2,80	0,01			1	1		1												1	5,01	5,02
	05:00	29,15	25,87	3,26	0,01			1	1		1												1	5,77	5,78
	06:00	30,38	26,39	3,98	0,01			1	1		1												1	7,01	7,05
	07:00	34,26	29,85	4,40	0,01			1	1		1												1	10,34	10,40
	08:00	38,18	34,60	3,57	0,01			1	1		1												1	11,84	11,92
	09:00	39,03	34,93	4,08	0,01			1	1		1												1	12,73	12,81
	10:00	39,92	34,75	4,76	0,40			1	1		1												1	13,41	13,49
	11:00	41,13	35,77	5,11	0,25			1	1		1												1	14,25	14,28
	12:00	41,26	36,08	4,77	0,40			1	1		1												1	14,31	14,32
	13:00	41,86	36,25	5,20	0,40			1	1		1												1	14,51	14,53
	14:00	39,82	33,45	5,96	0,40			1	1		1												1	13,23	13,07
	15:00	37,07	30,97	5,69	0,40			1	1		1												1	10,69	10,70
	16:00	36,46	31,27	5,18	0,01			1	1		1												1	10,18	10,25
	17:00	37,24	32,25	4,98	0,01			1	1		1												1	10,99	11,01
	18:00	39,79	32,36	7,41	0,01			1	1		1				1								1	13,38	13,48
	19:00	42,73	35,40	7,32	0,01			1	1		1				1					1	1		1	14,77	14,81
	20:00	46,22	39,85	6,22	0,15			1	1		1									1	1		1	15,95	15,97
	21:00	44,36	38,52	5,82	0,01			1	1		1									1	1		1	15,28	15,19
22:00	40,61	35,61	4,99	0,01			1	1		1									1	1		1	11,77	11,77	
23:00	36,26	31,80	4,44	0,01			1	1		1									1	1		1	11,70	11,73	

Ο Α/Σ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης