

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100						
ΤΕ (MW)					2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510						
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	63	64	65	67	68	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	6,26	6,26	0,00			1			3	2,54	2,65	1,37	71%	1.126	
	01:00	5,78	5,78	0,00			1			3	3,02	2,65	1,33	66%	1.047	
	02:00	5,57	5,57	0,00			1			3	3,23	2,65	1,12	63%	1.012	
	03:00	5,42	5,42	0,00			1			3	3,38	2,65	0,99	62%	988	
	04:00	5,17	5,12	0,05			1			3	3,68	2,65	0,78	58%	939	
	05:00	5,11	5,06	0,05			1			2	2,64	2,65	1,39	66%	847	
	06:00	5,34	5,25	0,10			1			2	2,45	2,65	1,51	68%	875	
	07:00	6,09	5,94	0,14			1			2	1,76	2,65	1,73	77%	982	
	08:00	6,50	6,39	0,12			1			3	2,41	2,65	1,73	73%	1.146	
	09:00	7,07	6,93	0,14			1			4	2,97	2,65	1,98	70%	1.319	
	10:00	6,77	6,58	0,19			1			4	3,32	2,65	1,87	66%	1.260	
	11:00	6,98	6,92	0,06			1			4	2,98	2,65	1,90	70%	1.318	
	12:00	7,17	7,00	0,17			1			4	2,90	2,65	2,04	71%	1.332	
	13:00	6,77	6,49	0,29			1			4	3,41	2,65	1,72	66%	1.243	
	14:00	6,61	6,45	0,15			1			4	3,45	2,65	1,47	65%	1.238	
	15:00	6,60	6,56	0,04			1			4	3,34	2,65	1,47	66%	1.256	
	16:00	7,05	6,99	0,07			1			3	1,81	2,65	1,43	79%	1.246	
	17:00	7,27	7,22	0,05		1	1			3	7,08	2,65	1,88	50%	1.183	
	18:00	8,06	7,94	0,12			1			5	3,06	2,65	2,30	72%	1.575	
	19:00	8,86	8,78	0,08			1			5	2,22	2,65	2,58	80%	1.728	
	20:00	9,60	8,87	0,73			1			6	3,23	2,65	2,48	73%	1.817	
	21:00	9,13	8,93	0,20			1			6	3,17	2,65	2,53	74%	1.830	
	22:00	8,57	8,57	0,00			1			5	2,43	2,65	2,33	78%	1.690	
	23:00	8,02	8,02	0,00			1			5	2,98	2,65	2,11	73%	1.590	
		165,78 MWh											ΑΩΛ: 24,00			30.586 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης