

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	12,33	10,66	1,67			1		1		1,74
	01:00	11,34	9,72	1,63			1		1		3,03
	02:00	10,74	9,34	1,40			1		1		3,41
	03:00	10,58	9,16	1,42			1		1		3,24
	04:00	10,53	8,31	2,21			1		1		3,06
	05:00	10,64	8,35	2,29			1		1		3,10
	06:00	11,50	8,43	3,06			1		1		3,84
	07:00	12,97	9,02	3,95			1		1		4,42
	08:00	13,91	11,09	2,82			1		1		4,63
	09:00	14,50	13,49	1,02			1	1	1		4,03
	10:00	14,14	12,73	1,42			1	1	1		3,63
	11:00	14,31	13,43	0,88			1	1	1		3,82
	12:00	14,65	13,65	1,01			1	1	1		4,15
	13:00	14,97	13,80	1,16			1	1	1		4,46
	14:00	14,42	13,26	1,15			1	1	1		3,92
	15:00	13,69	12,50	1,20			1	1	1		3,19
	16:00	13,73	12,14	1,59			1	1	1		3,17
	17:00	14,75	13,07	1,68			1	1	1		4,16
	18:00	16,14	13,56	2,58		1	1	1	1		4,88
	19:00	17,18	14,01	3,17	1		1	1			5,08
	20:00	17,91	14,97	2,94			1	1		1	4,19
	21:00	18,06	15,08	2,97			1	1		1	4,42
	22:00	16,30	14,21	2,09			1	1		1	2,71
	23:00	14,64	12,21	2,43			1	1		1	3,11

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης