

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	20,18	20,14	0,03			1	1						5,80	5,71	
	01:00	17,88	17,77	0,11			1	1						3,45	3,42	
	02:00	17,10	16,86	0,24			1	1						2,63	2,62	
	03:00	16,55	16,33	0,22			1	1						2,09	2,07	
	04:00	16,30	15,77	0,53			1	1						1,81	1,82	
	05:00	17,00	15,83	1,17			1	1						2,45	2,47	
	06:00	19,55	17,53	2,02			1	1						4,97	5,02	
	07:00	24,12	22,72	1,39			1	1						8,06	7,21	
	08:00	25,97	24,88	1,09		1	1	1						5,22	5,21	
	09:00	25,45	23,40	2,05		1	1	1						4,79	4,84	
	10:00	24,65	23,03	1,63		1	1	1						4,04	4,06	
	11:00	25,39	23,07	2,32		1	1	1						4,75	4,76	
	12:00	26,09	22,69	3,40		1	1	1						5,50	5,49	
	13:00	25,70	21,96	3,74		1	1	1						5,14	5,11	
	14:00	23,81	19,44	4,37			1	1						7,55	7,73	
	15:00	24,68	20,66	4,01			1	1						8,62	8,63	
	16:00	24,95	20,97	3,98			1	1						8,72	8,74	
	17:00	27,00	22,58	4,42			1	1				1		9,17	9,33	
	18:00	30,71	25,16	5,55			1	1				1		9,23	9,53	
	19:00	32,22	26,33	5,89			1	1				1		9,23	9,53	
	20:00	32,27	26,91	5,36			1	1				1		9,23	9,53	
	21:00	30,29	25,17	5,12			1	1				1		9,23	9,53	
	22:00	27,16	22,77	4,39			1	1				1		9,22	9,40	
	23:00	23,79	20,24	3,55			1	1						8,37	8,34	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ εμφάνιζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Στο ΑΠ ΑΜΑΝΗ το διάστημα 11:30 με 12:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης