

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή, 30 Μάιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μάιος 2025	00:00	35,88			1	1		1	1	1	1	1		19,57	65%	12.676
	01:00	34,37			1	1		1	1	1	1	1		21,08	62%	12.365
	02:00	32,73			1	1		1	1	1	1	1		22,71	59%	12.021
	03:00	31,82			1	1		1	1	1	1	1		23,62	57%	11.824
	04:00	31,62			1	1		1	1	1	1	1		23,83	57%	11.779
	05:00	30,92			1	1		1	1	1	1	1		24,53	56%	11.625
	06:00	32,40			1	1		1	1	1	1	1		23,05	58%	11.949
	07:00	36,02			1	1		1	1	1	1	1		19,43	65%	12.704
	08:00	40,00			1	1		1	1	1	1	1		15,45	72%	13.497
	09:00	39,25			1	1		1	1	1	1	1		16,20	71%	13.349
	10:00	42,04			1	1		1	1	1	1	1	1	14,51	74%	13.968
	11:00	41,80			1	1		1	1	1	1	1	1	14,75	74%	13.921
	12:00	42,51			1	1		1	1	1	1	1	2	15,13	74%	14.130
	13:00	42,63			1	1		1	1	1	1	1	2	15,02	74%	14.154
	14:00	43,20			1	1		1	1	1	1	1	3	15,55	74%	14.334
	15:00	42,52			1	1		1	1	1	1	1	2	15,13	74%	14.131
	16:00	42,20			1	1		1	1	1	1	1	2	15,45	73%	14.068
	17:00	42,67			1	1		1	1	1	1	1	2	14,98	74%	14.160
	18:00	43,12			1	1		1	1	1	1	1	3	15,63	73%	14.318
	19:00	43,97			1	1		1	1	1	1	1	3	14,78	75%	14.488
	20:00	44,48			1	1		1	1	1	1	1	4	15,37	74%	14.657
	21:00	44,80			1	1		1	1	1	1	1	5	16,15	73%	14.786
	22:00	42,79			1	1		1	1	1	1	1	2	14,86	74%	14.185
	23:00	38,47			1	1		1	1	1	1	1		16,98	69%	13.194
		942,20 MWh														322.283 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης