

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200				
		ΤΕ (MW)			5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340				
Η ε π ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	21,67	20,93	0,73		1		1						4,82	7,58	81%	2.392
	01:00	20,38	19,98	0,40		1		1						5,78	7,00	78%	2.283
	02:00	19,38	18,86	0,52		1		1						6,90	6,00	73%	2.158
	03:00	18,65	17,83	0,82		1		1						7,92	5,27	69%	2.047
	04:00	18,35	17,43	0,92		1		1						8,33	4,97	68%	2.004
	05:00	18,76	17,69	1,07		1		1						8,06	5,38	69%	2.032
	06:00	20,43	19,10	1,33		1		1						6,65	7,05	74%	2.185
	07:00	22,71	21,39	1,32		1		1						4,37	7,95	83%	2.445
	08:00	23,65	22,69	0,96			1	1						6,26	8,28	78%	3.262
	09:00	24,31	23,58	0,73			1	1						5,37	8,51	81%	2.704
	10:00	24,46	24,02	0,43			1	1						4,93	8,56	83%	2.754
	11:00	24,63	24,03	0,60			1	1						4,92	8,62	83%	2.755
	12:00	25,30	24,57	0,74		1	1	1						15,67	4,69	61%	3.374
	13:00	25,91	25,06	0,85		1	1	1						15,17	5,30	62%	2.915
	14:00	25,46	24,53	0,93		1	1	1						15,70	4,85	61%	2.860
	15:00	25,87	24,90	0,97		1	1	1						15,34	5,25	62%	2.897
	16:00	26,84	25,82	1,02		1	1	1						14,42	6,22	64%	2.993
	17:00	28,90	27,85	1,04		1	1	1						12,38	8,28	69%	3.208
	18:00	31,34	30,30	1,04		1	1	1						9,94	10,43	75%	3.472
	19:00	31,57	30,63	0,93		1	1	1						9,60	10,43	76%	3.509
	20:00	31,12	30,31	0,81		1	1	1						9,92	10,43	75%	3.473
	21:00	29,93	29,28	0,65		1	1	1						10,95	9,31	73%	3.361
	22:00	27,51	27,16	0,34		1	1	1						13,07	6,89	68%	3.135
	23:00	23,52	23,19	0,32		1	1	1						17,04	2,90	58%	2.722
		590,62 MWh														ΑΩΛ: 16,32	66.941 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης