

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200				
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340				
Η Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	21,26	21,03	0,23		1		1						4,72	7,44	82%	2.404
	01:00	20,10	20,02	0,08		1		1						5,73	6,72	78%	2.288
	02:00	19,09	19,03	0,05		1		1						6,72	5,71	74%	2.178
	03:00	18,28	18,28	0,01		1		1						7,48	4,91	71%	2.095
	04:00	17,80	17,80	0,00		1		1						7,95	4,42	69%	2.044
	05:00	17,91	17,88	0,03		1		1						7,88	4,53	69%	2.052
	06:00	19,05	18,89	0,16		1		1						6,86	5,68	73%	2.162
	07:00	20,83	20,28	0,55		1		1						5,47	7,29	79%	2.317
	08:00	21,49	21,17	0,33		1		1						4,59	7,52	82%	2.419
	09:00	22,22	22,08	0,14			1	1						6,87	7,75	76%	3.196
	10:00	22,59	22,59	0,00			1	1						6,36	7,91	78%	2.594
	11:00	22,68	22,62	0,06			1	1						6,33	7,94	78%	2.598
	12:00	22,80	22,66	0,14			1	1						6,29	7,98	78%	2.603
	13:00	22,98	22,80	0,18			1	1						6,15	8,04	79%	2.618
	14:00	23,11	22,92	0,19			1	1						6,03	8,09	79%	2.631
	15:00	30,98	30,98	0,00		1	1	1						9,26	10,36	77%	4.058
	16:00	30,50	30,50	0,00		1	1	1						9,73	9,89	76%	3.494
	17:00	30,44	30,44	0,01		1	1	1						9,79	9,83	76%	3.487
	18:00	31,25	31,25	0,00		1	1	1						8,98	10,43	78%	3.578
	19:00	31,09	31,09	0,00		1	1	1						9,14	10,43	77%	3.560
	20:00	30,02	30,02	0,00		1	1	1						10,21	9,41	75%	3.442
	21:00	28,25	28,25	0,00		1	1	1						11,98	7,63	70%	3.250
	22:00	25,35	25,35	0,00		1	1	1						14,89	4,73	63%	2.944
	23:00	20,88	20,88	0,00			1	1						8,07	6,40	72%	2.410
		570,97 MWh												ΑΩΛ: 17,36			66.421 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης