

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200						
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340						
Η ε π ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	21,63	14,06	7,57				1				1		4,91	7,57	74%	1.668		
	01:00	19,85	12,90	6,95				1				1		6,07	6,95	68%	1.541		
	02:00	18,54	12,05	6,49				1				1		6,93	6,49	63%	1.448		
	03:00	17,93	11,65	6,27				1				1		7,32	6,27	61%	1.405		
	04:00	18,15	11,80	6,35				1				1		7,18	6,35	62%	1.421		
	05:00	19,58	12,72	6,85				1				1		6,25	6,85	67%	1.521		
	06:00	22,36	14,54	7,83				1				1		4,44	7,83	77%	1.721		
	07:00	25,63	16,66	8,97			1	1						12,29	8,97	58%	2.627		
	08:00	26,87	17,47	9,41			1	1						11,48	9,41	60%	2.054		
	09:00	27,58	17,92	9,65			1	1						11,03	9,65	62%	2.101		
	10:00	27,93	18,15	9,77			1	1						10,80	9,77	63%	2.124		
	11:00	28,72	18,86	9,86			1	1						10,09	10,05	65%	2.198		
	12:00	29,78	19,96	9,82			1	1						9,00	10,42	69%	2.312		
	13:00	30,58	20,70	9,88			1	1						8,25	10,43	71%	2.390		
	14:00	31,26	21,31	9,95			1	1						7,64	10,43	74%	2.456		
	15:00	34,71	24,77	9,94		1	1	1						15,46	10,43	62%	3.395		
	16:00	36,11	26,23	9,88		1	1	1						14,00	10,43	65%	3.037		
	17:00	37,43	27,60	9,83		1	1	1						12,63	10,43	69%	3.181		
	18:00	38,66	28,89	9,77		1	1	1						11,34	10,43	72%	3.319		
	19:00	38,11	28,41	9,70		1	1	1						11,82	10,43	71%	3.267		
	20:00	36,33	26,71	9,61		1	1	1						13,52	10,43	66%	3.087		
	21:00	34,01	24,76	9,25		1	1	1						15,47	10,43	62%	2.883		
	22:00	30,48	21,87	8,61			1	1						7,08	10,43	76%	2.516		
	23:00	25,03	16,78	8,25			1	1						12,17	8,76	58%	1.983		
		677,24 Mwh														ΑΩΛ: 21,06			55.654 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης