

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	8,27	7,34	0,93	1				5	0,95	0,95
	01:00	7,81	6,87	0,94	1				4	0,95	0,95
	02:00	7,54	6,61	0,94	1				4	0,95	0,95
	03:00	7,26	6,32	0,93	1				4	0,95	0,95
	04:00	7,10	6,17	0,94	1				3	0,95	0,95
	05:00	7,04	6,10	0,94	1				3	0,95	0,95
	06:00	7,28	6,35	0,94	1				3	0,95	0,95
	07:00	8,07	7,14	0,93					7	0,95	0,62
	08:00	8,82	7,88	0,94	1				5	0,95	0,95
	09:00	8,96	8,08	0,88	1				5	0,95	0,95
	10:00	9,04	8,23	0,81	1				5	0,95	0,95
	11:00	9,05	8,17	0,88	1				5	0,95	0,95
	12:00	9,28	8,39	0,89	1				5	0,95	0,95
	13:00	9,80	8,87	0,92	1				6	0,95	0,95
	14:00	9,88	8,94	0,93	1				6	0,95	0,95
	15:00	9,67	8,74	0,92	1				6	0,94	0,94
	16:00	9,64	8,71	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,97	9,09	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,78	9,86	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	11,21	10,35	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,32	10,50	0,82	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,84	10,05	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,27	9,46	0,81	1	1			4	0,93	0,95
	23:00	9,51	8,71	0,80	1	1			5	0,82	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Κατά το διάστημα 22:45 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης