

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	20,97	20,37	0,60		1	1		1	1		3,46
	01:00	19,27	18,36	0,90		1	1		1	1		2,07
	02:00	18,14	17,19	0,95			1		1	1		5,23
	03:00	17,36	16,54	0,82			1		1	1		4,02
	04:00	16,93	16,31	0,62			1		1	1		3,52
	05:00	16,52	15,71	0,82			1		1	1		3,11
	06:00	17,04	15,97	1,07			1		1	1		3,62
	07:00	18,99	18,28	0,71			1		1	1		5,58
	08:00	21,25	20,72	0,53	1	1			1	1		3,71
	09:00	23,10	22,47	0,63	1	1			1	1		5,84
	10:00	24,11	23,05	1,06	1	1			1	1		6,65
	11:00	24,34	23,21	1,14	1	1			1	1		6,80
	12:00	25,25	23,88	1,37	1	1			1	1		7,71
	13:00	26,42	25,17	1,25	1	1			1	1		7,85
	14:00	26,33	25,11	1,22	1	1			1	1		7,85
	15:00	25,51	24,44	1,07	1	1			1	1		7,85
	16:00	25,67	24,91	0,76	1	1			1	1		7,85
	17:00	26,63	25,85	0,77	1	1			1	1	2	7,85
	18:00	27,86	26,75	1,11	1	1			1	1	2	7,85
	19:00	27,67	26,05	1,62	1	1			1	1	2	7,85
	20:00	26,76	24,82	1,95	1	1			1	1	2	7,85
	21:00	25,15	23,09	2,05	1	1			1	1	2	6,59
	22:00	23,50	21,32	2,18	1	1			1	1	1	6,04
	23:00	22,35	19,97	2,39	1	1			1	1		4,83

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Στο διάστημα 08:00 - 10:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης