

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	21,88	21,85	0,03	1		1	1		1		4,34
	01:00	20,26	20,23	0,03	1		1	1		1		2,84
	02:00	18,74	18,71	0,03	1		1			1		4,35
	03:00	17,66	17,55	0,11	1		1			1		3,27
	04:00	17,35	17,25	0,10	1		1			1		2,96
	05:00	16,88	16,76	0,13	1		1			1		2,49
	06:00	17,23	16,90	0,34	1		1			1		2,84
	07:00	19,37	18,96	0,41	1		1			1		4,98
	08:00	21,78	21,29	0,48	1		1	1		1		4,56
	09:00	23,92	23,25	0,68	1		1	1	1	1		3,57
	10:00	24,65	24,03	0,62	1		1	1		1		7,11
	11:00	24,59	24,07	0,52	1		1	1		1		7,05
	12:00	25,86	25,43	0,43	1		1	1		1		7,85
	13:00	26,86	26,39	0,47	1		1	1		1	2	7,85
	14:00	26,53	26,04	0,49	1		1	1		1	3	7,47
	15:00	25,71	25,26	0,45	1		1	1		1	3	6,64
	16:00	25,51	25,05	0,46	1		1	1		1	3	6,44
	17:00	26,01	25,72	0,29	1		1	1		1	3	6,94
	18:00	27,46	27,21	0,26	1		1	1		1	4	7,85
	19:00	27,27	27,12	0,14	1		1	1		1	5	7,19
	20:00	26,72	26,69	0,03	1		1	1		1	5	6,64
	21:00	25,96	25,96	0,00	1		1	1		1	4	6,39
	22:00	24,01	24,01	0,00	1		1	1		1	2	5,86
	23:00	22,28	22,28	0,00	1		1	1		1		5,15

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Η μονάδα G12 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από βλάβη. Το ΑΠ Μαραθόκαμπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 05:17 – 09:44, ενώ τα ΑΠ Πυθαγόρειο και Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 05:20 – 10:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης