

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,28	26,36	1,92	0,00				1	1	1									1			1,81	3,43	
	01:00	25,43	24,85	0,58	0,00				1	1	1									1			0,63	0,58	
	02:00	25,42	25,24	0,18	0,00				1	1	1									1			0,50	0,57	
	03:00	24,63	24,63	0,00	0,00				1	1	1	1								1			0,01	0,00	
	04:00	24,17	24,16	0,00	0,00				1	1	1									1			0,00	0,00	
	05:00	24,59	24,57	0,02	0,00				1	1	1									1			0,11	0,00	
	06:00	27,56	26,75	0,81	0,00				1	1	1	1								1			2,53	2,71	
	07:00	31,69	30,22	1,47	0,01		1		1	1	1									1			2,95	2,95	
	08:00	33,64	32,08	1,56	0,00		1		1	1	1	1								1			3,17	3,34	
	09:00	34,83	32,28	2,55	0,00		1		1	1	1									1			5,01	4,53	
	10:00	34,50	31,60	2,90	0,01		1		1	1										1		1	8,30	8,32	
	11:00	32,93	29,94	2,99	0,01		1		1	1	1									1		1	6,31	6,31	
	12:00	32,34	28,10	4,13	0,11		1		1		1									1		1	6,11	6,16	
	13:00	31,79	27,87	3,67	0,26		1		1	1	1	1								1		1	4,10	4,10	
	14:00	34,01	30,47	3,18	0,37				1	1	1	1								1		1	4,88	5,04	
	15:00	35,36	30,43	4,66	0,27				1	1	1	1								1		1	6,20	6,38	
	16:00	37,23	31,23	5,80	0,21				1	1	1	1								1		1	8,09	8,25	
	17:00	39,80	33,02	6,77	0,01				1	1	1	1								1		1	10,61	10,82	
	18:00	42,59	34,27	8,31	0,01				1	1	1	1								1		1	13,42	13,61	
	19:00	43,29	31,55	11,74	0,01				1	1	1	1								1		1	13,92	14,31	
	20:00	41,98	32,15	9,82	0,01	1			1	1	1	1								1			11,88	11,77	
	21:00	39,75	30,48	9,26	0,01	1			1	1	1	1								1			9,68	9,54	
	22:00	35,69	29,96	5,73	0,01	1			1	1	1	1								1			5,65	5,48	
	23:00	31,58	27,00	4,57	0,01	1			1	1	1	1								1			4,48	4,48	

Δοκιμαστική λειτουργία 65 Κw μετά από γενική συντήρηση. Δοκιμαστική λειτουργία 64 Καλύμνου μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης