

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	29,42	22,46	6,96	0,00		1	1		1								1			7,24	7,36	
	01:00	26,72	20,36	6,35	0,00		1	1		1											7,63	7,56	
	02:00	25,57	19,90	5,66	0,00		1	1		1											6,42	6,42	
	03:00	24,91	19,15	5,76	0,01		1	1		1											5,75	5,76	
	04:00	24,76	21,10	3,66	0,00		1	1		1											5,55	5,60	
	05:00	25,43	20,53	4,90	0,00		1	1		1											6,17	6,27	
	06:00	27,75	20,82	6,92	0,01		1	1		1											8,46	8,59	
	07:00	29,26	23,42	5,81	0,03		1	1		1										1	8,12	8,12	
	08:00	33,60	26,36	7,18	0,06			1	1	1										1	9,19	10,32	
	09:00	33,47	26,55	6,90	0,02			1	1	1										1	9,27	10,19	
	10:00	33,68	26,99	6,66	0,04			1	1	1										1	9,51	10,40	
	11:00	32,05	25,26	6,77	0,03			1	1	1										1	7,44	8,78	
	12:00	33,05	25,80	7,25	0,00		1	1		1										1	8,85	9,77	
	13:00	30,28	24,29	5,98	0,02		1	1		1										1	6,33	7,01	
	14:00	29,49	24,31	5,17	0,01		1	1		1										1	5,73	6,21	
	15:00	28,75	23,95	4,78	0,02		1	1		1										1	5,21	5,47	
	16:00	28,74	24,25	4,49	0,00		1	1		1										1	5,20	5,46	
	17:00	32,15	25,19	6,96	0,00		1	1		1										1	8,42	8,87	
	18:00	35,02	26,78	8,21	0,04		1	1		1										1	10,55	11,74	
	19:00	38,89	29,66	9,21	0,02		1	1	1	1										1	11,41	11,41	
	20:00	42,28	33,43	8,85	0,00		1	1	1	1										1	13,02	13,55	
	21:00	40,86	31,28	9,58	0,00		1	1	1	1										1	11,87	12,13	
	22:00	37,18	29,49	7,69	0,00		1	1	1	1										1	10,03	10,03	
23:00	33,93	27,54	6,38	0,00		1	1		1										1	8,68	10,65		

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 07:00. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Νίσυρου-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτείται από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης