

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	11,32	8,15	3,16			1		1		3,98
	01:00	10,51	7,78	2,74			1		1		3,68
	02:00	10,61	7,80	2,81			1		1		3,71
	03:00	10,21	7,66	2,55			1		1		3,44
	04:00	9,92	7,79	2,13			1		1		3,15
	05:00	10,00	7,85	2,15			1		1		3,24
	06:00	11,22	8,03	3,19			1		1		3,93
	07:00	12,69	9,80	2,89					1	1	3,58
	08:00	12,58	9,38	3,21					1	1	3,41
	09:00	12,20	9,64	2,56					1	1	2,91
	10:00	11,44	9,81	1,64					1	1	2,15
	11:00	10,88	9,89	0,99					1	1	1,59
	12:00	11,32	10,31	1,01					1	1	2,02
	13:00	11,01	10,21	0,80					1	1	1,74
	14:00	10,82	10,06	0,76					1	1	1,53
	15:00	10,56	9,83	0,73					1	1	1,27
	16:00	11,43	10,75	0,68					1	1	2,14
	17:00	13,00	12,38	0,61					1	1	3,76
	18:00	15,40	15,00	0,40		1			1	1	3,12
	19:00	17,69	17,56	0,13		1			1	1	4,79
	20:00	18,27	18,25	0,02		1			1	1	5,64
	21:00	17,37	17,35	0,02		1			1	1	4,47
	22:00	15,63	15,53	0,10		1			1	1	3,16
	23:00	13,52	13,31	0,22					1	1	4,23

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13 στο διάστημα 07:30-13:30. Κατά το διάστημα 22:25 με 22:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης