

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τρίτη, 5 Μαΐου 2026 | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------------|-----|-----|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 10,500 | | | |
| Η Μ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 5 Μαΐου 2026 | 00:00 | 11,94 | 9,10 | 2,84 | | 1 | | | 1 | | 4,18 |
| | 01:00 | 11,00 | 8,75 | 2,25 | | 1 | | | 1 | | 4,00 |
| | 02:00 | 10,32 | 8,39 | 1,93 | | 1 | | | 1 | | 3,53 |
| | 03:00 | 9,85 | 8,54 | 1,31 | | 1 | | | 1 | | 3,20 |
| | 04:00 | 9,70 | 8,46 | 1,25 | | 1 | | | 1 | | 3,14 |
| | 05:00 | 10,15 | 8,30 | 1,86 | | 1 | | | 1 | | 3,42 |
| | 06:00 | 11,16 | 8,69 | 2,47 | | 1 | | | 1 | | 3,98 |
| | 07:00 | 12,66 | 9,96 | 2,71 | | 1 | | | 1 | | 4,43 |
| | 08:00 | 11,99 | 8,90 | 3,09 | | 1 | | | 1 | | 4,20 |
| | 09:00 | 12,96 | 9,59 | 3,38 | | 1 | | | 1 | | 4,54 |
| | 10:00 | 12,27 | 9,04 | 3,23 | | 1 | | | 1 | | 4,29 |
| | 11:00 | 11,66 | 8,73 | 2,94 | | 1 | | | 1 | | 4,11 |
| | 12:00 | 11,81 | 8,51 | 3,30 | | 1 | | | 1 | | 4,13 |
| | 13:00 | 10,82 | 7,99 | 2,83 | | 1 | | | 1 | | 3,71 |
| | 14:00 | 11,40 | 8,22 | 3,19 | | 1 | | | 1 | | 4,06 |
| | 15:00 | 10,77 | 7,53 | 3,24 | | 1 | | | 1 | | 3,73 |
| | 16:00 | 10,60 | 8,23 | 2,37 | | 1 | | | 1 | | 3,70 |
| | 17:00 | 11,28 | 8,66 | 2,62 | | 1 | | | 1 | | 4,02 |
| | 18:00 | 12,64 | 10,21 | 2,43 | | 1 | | | 1 | | 4,42 |
| | 19:00 | 14,04 | 12,48 | 1,56 | | | | | 1 | 1 | 5,13 |
| | 20:00 | 16,17 | 14,73 | 1,44 | | | | | 1 | 1 | 6,09 |
| | 21:00 | 16,80 | 15,41 | 1,39 | | | | | 1 | 1 | 4,03 |
| | 22:00 | 15,29 | 14,18 | 1,12 | | | | | 1 | 1 | 2,49 |
| | 23:00 | 13,28 | 12,48 | 0,80 | | | | | 1 | 1 | 4,13 |

Στο διάστημα 8:00 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:00. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης