

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	10,05	7,55	2,50					1	1	3,13
	01:00	8,63	6,98	1,65						1	3,02
	02:00	8,24	7,05	1,19						1	3,25
	03:00	8,12	7,03	1,09						1	3,01
	04:00	8,24	7,19	1,06						1	2,90
	05:00	8,63	7,74	0,89						1	3,14
	06:00	9,47	8,44	1,03						1	3,31
	07:00	10,89	9,76	1,14					1	1	1,99
	08:00	11,12	10,04	1,09					1	1	2,22
	09:00	11,35	10,56	0,80					1	1	2,23
	10:00	11,03	10,52	0,51					1	1	1,90
	11:00	10,76	10,61	0,16					1	1	1,54
	12:00	11,05	11,05	0,01					1	1	1,78
	13:00	11,14	11,14	0,00					1	1	1,87
	14:00	10,82	10,82	0,00					1	1	1,57
	15:00	10,48	10,48	0,00					1	1	1,19
	16:00	10,49	10,49	0,00					1	1	1,20
	17:00	11,15	11,15	0,00					1	1	1,86
	18:00	12,34	12,14	0,20					1	1	3,11
	19:00	13,47	13,40	0,07		1				1	3,22
	20:00	14,77	14,77	0,00		1				1	5,09
	21:00	14,83	14,83	0,01		1				1	5,34
	22:00	13,15	13,14	0,01		1				1	3,06
	23:00	11,82	11,77	0,05		1				1	1,66

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 00:45 με 01:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης