

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	12,29	11,16	1,13	1		1				4,30
	01:00	11,35	9,91	1,44	1		1				3,97
	02:00	10,89	10,26	0,63	1		1				3,66
	03:00	10,63	10,19	0,44	1		1				3,40
	04:00	10,51	10,16	0,34	1		1				3,28
	05:00	10,56	9,77	0,80	1		1				3,33
	06:00	11,51	10,81	0,70	1		1			1	3,22
	07:00	13,65	13,37	0,28	1		1			1	3,98
	08:00	14,72	14,59	0,13	1					1	4,97
	09:00	15,15	15,13	0,02	1				1	1	3,31
	10:00	15,07	15,03	0,04	1				1	1	2,17
	11:00	15,31	15,26	0,05	1				1	1	2,40
	12:00	15,94	15,88	0,06	1				1	1	3,03
	13:00	16,71	16,66	0,06	1				1	1	3,81
	14:00	16,24	16,20	0,04	1				1	1	3,34
	15:00	14,61	14,57	0,03	1					1	4,85
	16:00	14,18	14,16	0,02	1					1	4,43
	17:00	14,98	14,72	0,27	1					1	5,29
	18:00	16,20	15,76	0,44	1		1			1	2,83
	19:00	16,90	16,35	0,55	1		1			1	3,53
	20:00	17,43	16,45	0,99	1		1			1	4,06
	21:00	17,42	16,50	0,92	1		1			1	4,05
	22:00	15,82	14,99	0,82	1		1			1	2,45
	23:00	13,95	12,33	1,62	1		1			1	3,21

Στο διάστημα 9:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G12. Στο διάστημα 10:00 - 10:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης