



ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	14,36	11,93	2,43	1		1		1		3,98
	01:00	13,09	10,07	3,02	1		1				4,59
	02:00	12,53	9,82	2,71	1		1				4,38
	03:00	12,09	9,60	2,49	1		1				4,23
	04:00	11,89	9,45	2,45	1		1				4,16
	05:00	11,69	9,16	2,53	1		1				4,09
	06:00	12,40	8,86	3,53	1		1				4,34
	07:00	14,23	9,75	4,49	1		1				4,98
	08:00	15,89	12,05	3,84	1			1	1		5,56
	09:00	16,42	12,50	3,92	1			1	1		5,79
	10:00	16,35	12,65	3,70	1			1	1		5,76
	11:00	16,26	12,79	3,47	1			1	1		5,82
	12:00	17,18	14,39	2,79	1			1	1		6,12
	13:00	17,38	14,36	3,02	1		1	1			6,28
	14:00	16,96	13,81	3,15	1		1	1			5,94
	15:00	15,94	12,74	3,20	1		1	1			5,56
	16:00	16,12	13,06	3,06	1		1		1		5,64
	17:00	17,24	13,49	3,75	1		1		1		6,03
	18:00	18,59	14,11	4,48	1		1		1		6,51
	19:00	19,15	14,27	4,88	1		1		1		6,78
	20:00	19,39	14,95	4,44	1		1		1		7,24
	21:00	19,49	15,18	4,31	1		1		1		7,38
	22:00	18,01	14,17	3,84	1		1		1		6,62
	23:00	16,30	13,87	2,43	1		1		1		5,71

Κατά το διάστημα έως τις 00:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στο διάστημα 7:45 με 8:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης