

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	16,19	11,74	4,45					1	1	6,43
	01:00	14,44	11,02	3,42					1	1	5,46
	02:00	13,60	10,70	2,90					1	1	4,50
	03:00	13,17	10,83	2,34					1	1	3,97
	04:00	12,78	10,39	2,39					1	1	3,70
	05:00	12,55	10,04	2,51					1	1	3,34
	06:00	13,29	9,93	3,35					1	1	4,17
	07:00	15,16	11,56	3,60					1	1	5,49
	08:00	16,72	12,89	3,83				1	1	1	5,84
	09:00	17,80	15,60	2,20		1		1	1	1	4,79
	10:00	18,02	15,87	2,15				1	1	1	5,58
	11:00	17,90	15,70	2,20				1	1	1	5,52
	12:00	18,08	14,69	3,39				1	1	1	6,02
	13:00	18,70	14,56	4,14				1	1	1	6,29
	14:00	18,14	13,27	4,87				1	1	1	5,72
	15:00	17,25	12,87	4,37				1	1	1	4,81
	16:00	17,43	12,94	4,49				1	1	1	4,99
	17:00	18,49	13,40	5,10				1	1	1	6,05
	18:00	20,02	14,39	5,63				1	1	1	7,01
	19:00	20,33	14,84	5,49				1	1	1	7,14
	20:00	20,60	14,97	5,63				1	1	1	7,30
	21:00	20,71	14,37	6,34				1	1	1	7,45
	22:00	19,30	13,34	5,96				1	1	1	6,75
	23:00	18,06	14,29	3,77				1	1	1	5,84

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 8:45-11:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3 στις 9:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης