

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	7,07	6,11	0,96	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,59	5,56	1,03	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,22	5,19	1,03	1	1					1,35	1,35
	03:00	5,96	5,10	0,86	1	1					1,35	1,35
	04:00	5,90	5,07	0,83	1	1					1,35	1,35
	05:00	5,91	5,15	0,76	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,24	5,52	0,72	1	1					1,35	1,35
	07:00	6,96	6,26	0,69	1	1					1,35	1,35
	08:00	7,41	6,81	0,60	1	1					1,27	1,35
	09:00	8,01	7,70	0,30	1	1				4	0,31	1,35
	10:00	7,96	7,66	0,30	1	1				4	0,31	1,35
	11:00	8,00	7,39	0,61	1	1				1	1,33	1,35
	12:00	8,17	7,66	0,51	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	8,58	8,18	0,41	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	8,59	8,17	0,41	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	8,46	7,98	0,49	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	8,39	7,64	0,75	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	8,69	7,87	0,82	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,36	8,63	0,73	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,84	9,20	0,64	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,87	9,13	0,74	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,71	8,92	0,79	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	9,37	8,61	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,82	7,94	0,88	1	1				1	1,35	1,35

Στο διάστημα 8:00 – 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 8:50 – 11:00 πραγματοποιήθηκαν πλυσίματα υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση