

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	18,46	12,60	5,86				1		1		5,83	6,46
	01:00	16,85	10,79	6,05				1		1		5,83	5,90
	02:00	15,93	10,18	5,75				1		1		5,56	5,57
	03:00	15,24	9,74	5,50				1		1		5,35	5,35
	04:00	14,75	9,41	5,34				1		1		5,23	5,23
	05:00	14,29	9,32	4,97				1		1		4,89	5,00
	06:00	15,04	9,69	5,35				1		1		5,41	5,41
	07:00	16,91	10,89	6,02				1		1		6,03	6,03
	08:00	18,35	12,15	6,21				1		1		6,22	6,42
	09:00	19,68	13,55	6,13				1		1	2	6,22	6,89
	10:00	20,22	14,35	5,87				1	1	1	1	6,13	7,08
	11:00	20,23	14,26	5,97				1	1	1		6,19	7,08
	12:00	21,26	15,29	5,97				1	1	1		6,21	7,44
	13:00	22,41	16,76	5,65				1	1	1		5,98	7,84
	14:00	22,45	18,37	4,08				1	1	1	2	5,89	7,86
	15:00	21,62	16,81	4,81				1	1	1	2	5,93	7,57
	16:00	21,51	16,14	5,37				1	1	1	2	6,10	7,53
	17:00	22,44	17,04	5,39				1	1	1	2	7,35	7,85
	18:00	23,82	17,35	6,46				1	1	1	2	8,53	8,53
	19:00	24,00	17,20	6,80				1	1	1	2	8,56	8,56
	20:00	23,85	17,27	6,58				1	1	1	2	8,53	8,53
	21:00	23,58	17,98	5,61				1	1	1	2	8,49	8,49
	22:00	22,29	17,96	4,33				1	1	1	2	8,24	8,24
	23:00	20,91	17,00	3,91				1	1	1	1	7,98	7,98

Στο διάστημα 8:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:10. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσίαζε βλάβη έως τις 17:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης