

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	14,54	10,11	4,43					1	1	5,08	5,09
	01:00	13,67	9,93	3,75					1	1	4,39	4,39
	02:00	13,19	9,88	3,32					1	1	3,92	3,92
	03:00	12,75	9,44	3,31					1	1	3,51	3,51
	04:00	12,57	9,58	2,99					1	1	3,28	3,28
	05:00	12,75	9,52	3,23					1	1	3,44	3,46
	06:00	13,81	11,15	2,67					1	1	4,52	4,52
	07:00	15,48	11,09	4,39					1	1	5,37	5,42
	08:00	16,61	12,02	4,59		1				1	5,81	5,81
	09:00	17,12	12,88	4,24		1				1	6,00	6,00
	10:00	17,03	12,42	4,61		1				1	5,97	5,97
	11:00	16,78	12,77	4,01		1				1	5,87	5,87
	12:00	17,22	13,10	4,12		1				1	6,03	6,03
	13:00	17,82	14,14	3,68		1				1	6,28	6,28
	14:00	18,13	15,62	2,51		1				1	6,78	6,78
	15:00	16,57	15,01	1,56		1				1	6,41	6,41
	16:00	17,09	15,82	1,27		1				1	5,81	5,98
	17:00	17,61	15,74	1,87	1	1				1	3,20	3,22
	18:00	18,65	17,04	1,61	1	1				1	4,24	4,26
	19:00	19,97	18,71	1,26	1	1				1	6,20	6,20
	20:00	20,32	18,87	1,46	1	1				1	6,92	6,92
	21:00	18,88	17,69	1,19	1	1				1	4,81	4,81
	22:00	17,36	16,45	0,91	1	1				1	3,00	3,00
	23:00	15,27	14,33	0,94	1	1				1	3,99	3,99

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 08:00 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 23:15 - 23:29 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13. Το διάστημα 11:30 - 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΠΘΥΑΓΩΡΕΙΟ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης