ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας															Monday, March 9, 2026								
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Monday, March 9, 2026	00:00	50.67	45.00	5.68	0.00					1	1				1		1				1	17.84	15.20
	01:00	46.52	42.21	4.31	0.00					1	1				1		1					16.34	13.95
	02:00	45.43	41.72	3.71	0.00					1	1				1		1					15.97	13.63
	03:00	44.25	40.44	3.80	0.00					1	1				1		1					15.52	13.27
	04:00	44.19	40.17	4.02	0.00					1	1				1		1					15.41	13.26
	05:00	45.85	41.66	4.19	0.00					1	1				1		1					15.96	13.75
	06:00	51.10	48.01	2.85	0.24					1	1				1		1				1	17.76	15.26
	07:00	58.78	51.85	2.49	4.44					1	1				1		1				1	20.53	16.30
	08:00	60.92	48.19	0.95	11.78					1	1				1		1				1	17.30	14.74
	09:00	62.68	45.41	0.30	16.98					1	1				1		1				1	12.34	13.71
	10:00	63.25	44.24	0.40	18.61					1	1				1		1				1	14.41	13.39
	11:00	63.51	46.25	0.41	16.85					1	1				1		1					21.59	14.00
	12:00	64.00	46.47	1.07	16.46					1	1				1		1					21.85	14.26
	13:00	64.49	45.76	1.82	16.92					1	1				1		1					22.05	14.27
	14:00	63.20	47.41	1.97	13.81					1	1				1		1					21.91	14.82
	15:00	59.37	45.32	1.76	12.29					1	1				1		1					20.74	14.13
	16:00	58.66	49.16	1.06	8.44					1	1	1			1		1					20.30	15.07
	17:00	61.08	58.34	0.66	2.08					1	1	1			1		1					21.58	17.70
	18:00	70.43	69.96	0.46	0.01					1	1	1	1		1		1					24.70	21.13
	19:00	75.69	75.38	0.31	0.00					1	1	1	1		1	1	1					26.64	22.71
	20:00	76.79	76.74	0.06	0.00		1			1	1		1		1	1	1					25.80	23.04
	21:00	74.17	74.17	0.00	0.00		1			1	1		1		1	1	1					23.67	22.25
	22:00	67.77	67.75	0.02	0.00		1			1	1				1	1	1					22.10	20.33
	23:00	59.37	59.33	0.03	0.00					1	1				1	1	1					18.98	17.81

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ4
2. Ένταξη D4 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης