ΗΣ ΡΟΔΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																			Τρίτη, 2 Ιούνιος 2026				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	14,50	10,50	18,00	18,00	18,00	17,50	22,00	20,00	27,00	32,90	27,90	14,90	14,90	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10					
					ΤΕ (MW)	6,00	4,90	14,00	14,00	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,60	6,60	3,00	3,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80					
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 2 Ιούνιος 2026	00:00	97,55	95,10	2,45	0,00				1	1		1		1							1	1	1	1	1	75,40	30,23	25,55	56%	25.042
	01:00	91,46	88,25	3,21	0,00				1	1				1								1	1	1	1	43,15	28,89	27,44	67%	18.598
	02:00	87,91	84,00	3,90	0,00				1	1				1								1	1	1	1	47,40	25,53	26,37	64%	17.846
	03:00	86,03	82,23	3,80	0,00				1	1				1								1	1		1	32,07	29,67	25,81	72%	18.153
	04:00	85,41	80,91	4,50	0,00				1	1				1								1	1		1	33,39	29,81	25,62	71%	17.920
	05:00	89,86	83,59	6,27	0,00				1	1				1								1	1	1	1	47,81	30,17	26,96	64%	17.842
	06:00	97,66	90,06	6,56	1,05				1	1				1							1	1	1	1	1	58,44	30,56	28,98	61%	18.423
	07:00	114,39	103,90	5,90	4,59				1	1				1							1	1	1	1	1	44,60	39,35	32,94	70%	20.712
	08:00	128,18	114,99	3,34	9,85				1	1				1	1						1	1	1	1	1	66,41	44,41	35,50	63%	30.098
	09:00	137,95	119,86	3,49	14,59				1	1				1	1						1	1	1	1	1	61,54	47,83	37,01	66%	31.120
	10:00	142,21	120,99	3,12	18,11				1	1				1	1						1	1	1	1	1	60,41	47,99	37,23	67%	31.353
	11:00	142,61	120,21	2,01	20,40				1	1				1	1						1	1	1	1	1	61,19	46,82	36,66	66%	31.192
	12:00	145,32	122,18	1,63	21,51				1	1				1	1						1	1	1	1	1	59,22	48,17	37,14	67%	31.597
	13:00	147,43	124,28	1,58	21,57				1	1				1	1						1	1	1	1	1	57,12	48,54	37,76	69%	32.025
	14:00	145,93	123,75	1,44	20,74				1	1				1	1						1	1	1	1	1	57,65	48,44	37,56	68%	31.918
	15:00	140,24	119,95	1,54	18,75				1	1				1	1						1	1	1	1	1	61,45	45,93	36,45	66%	31.138
	16:00	138,73	121,63	1,53	15,57				1	1				1	1						1	1	1	1	1	59,77	47,33	36,95	67%	31.485
	17:00	140,67	128,23	1,26	11,18				1	1				1	1						1	1	1	1	1	53,17	48,55	38,85	71%	32.812
	18:00	143,59	136,73	0,95	5,91				1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	66,67	48,55	41,30	67%	40.349
	19:00	144,50	142,27	0,69	1,54				1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	61,13	48,55	42,89	70%	41.246
	20:00	144,88	143,36	1,49	0,04				1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	60,04	48,55	43,45	70%	41.464
	21:00	137,46	136,03	1,43	0,00			1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	85,37	43,24	41,24	61%	39.179
	22:00	122,78	121,78	1,00	0,00			1	1	1		1		1	1						1	1	1	1	1	99,62	31,01	31,18	55%	36.047
	23:00	109,31	108,64	0,68	0,00			1	1	1		1		1							1	1	1	1	1	79,86	21,24	23,31	58%	27.121
		2962,07 MWh																									ΑΩΛ: 19,64			694.679 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης