| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 4,700 | 4,700 | 0,800 | 0,900 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 3,01 | 2,64 | 0,37 | | 1 | | | 0,89 | 0,88 |
| | 01:00 | 2,83 | 2,39 | 0,43 | | 1 | | | 0,70 | 0,70 |
| | 02:00 | 2,80 | 2,33 | 0,47 | | 1 | | | 0,67 | 0,67 |
| | 03:00 | 2,76 | 2,21 | 0,55 | | 1 | | | 0,63 | 0,62 |
| | 04:00 | 2,75 | 2,28 | 0,47 | | 1 | | | 0,62 | 0,62 |
| | 05:00 | 2,89 | 2,38 | 0,52 | | 1 | | | 0,76 | 0,76 |
| | 06:00 | 3,10 | 2,77 | 0,33 | | 1 | | | 0,93 | 0,96 |
| | 07:00 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 1 | 1 | | | 0,00 | 0,12 |
| | 08:00 | 3,40 | 3,03 | 0,36 | | 1 | | | 0,73 | 0,79 |
| | 09:00 | 3,06 | 2,67 | 0,38 | | 1 | | | 0,93 | 0,93 |
| | 10:00 | 2,95 | 2,71 | 0,25 | | 1 | | | 0,83 | 0,83 |
| | 11:00 | 3,09 | 2,83 | 0,27 | | 1 | | | 0,96 | 0,96 |
| | 12:00 | 3,04 | 2,89 | 0,15 | | 1 | | | 0,91 | 0,90 |
| | 13:00 | 3,14 | 3,03 | 0,12 | | 1 | | | 1,01 | 1,01 |
| | 14:00 | 3,38 | 3,29 | 0,09 | | 1 | | | 1,25 | 1,25 |
| | 15:00 | 3,29 | 3,24 | 0,04 | | 1 | | | 1,15 | 1,15 |
| | 16:00 | 3,54 | 3,50 | 0,04 | | 1 | | | 1,24 | 1,24 |
| | 17:00 | 4,12 | 4,08 | 0,04 | | 1 | | | 1,61 | 1,61 |
| | 18:00 | 4,31 | 4,17 | 0,14 | | 1 | | 1 | 1,72 | 1,72 |
| | 19:00 | 4,18 | 4,14 | 0,05 | | 1 | | 1 | 1,67 | 1,67 |
| | 20:00 | 4,08 | 4,08 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1,59 | 1,59 |
| | 21:00 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | | 1 | | | 1,29 | 1,27 |
| | 22:00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | | 1 | | | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,24 | 3,24 | 0,00 | | 1 | | | 0,91 | 0,91 |

Στο διάστημα μεταξύ 07:00 – 08:15 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης