ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026	00:00	25,91	24,80	1,12	0,00			1	1	1	1							5,43	5,38
	01:00	23,23	22,24	0,99	0,00			1	1	1	1							2,71	2,75
	02:00	22,24	20,91	1,33	0,00			1		1	1							7,15	7,16
	03:00	21,43	21,34	0,09	0,00			1		1	1							6,39	6,37
	04:00	21,43	21,24	0,20	0,00			1		1	1							6,39	6,40
	05:00	22,78	22,68	0,11	0,00			1	1	1	1							4,37	4,29
	06:00	26,07	26,07	0,00	0,00			1	1	1	1							6,57	6,53
	07:00	30,63	30,38	0,25	0,00			1	1	1	1				1	2		8,77	8,87
	08:00	32,39	32,00	0,39	0,00			1	1	1	1				1	3		8,93	8,92
	09:00	29,38	29,23	0,15	0,00			1	1	1	1				1	2		8,04	7,96
	10:00	28,75	28,75	0,00	0,00			1	1	1	1				1	1		7,16	7,05
	11:00	29,12	29,10	0,02	0,00			1	1	1	1				1			4,90	4,91
	12:00	31,46	31,46	0,00	0,00			1	1	1	1				1			7,20	7,21
	13:00	31,49	31,49	0,00	0,00			1	1	1	1				1			7,12	7,09
	14:00	31,97	31,97	0,00	0,00			1	1	1	1				1			7,40	7,40
	15:00	32,54	32,54	0,00	0,00			1	1	1	1				1			7,75	7,76
	16:00	37,42	37,42	0,00	0,00			1	1	1	1				1			9,09	9,09
	17:00	42,88	42,79	0,09	0,00			1	1	1	1			1	1			9,09	9,09
	18:00	45,32	44,99	0,33	0,00			1	1	1	1			1	1			9,09	9,09
	19:00	45,51	42,68	2,84	0,00			1	1	1	1			1	1			9,09	9,09
	20:00	44,86	42,33	2,54	0,00			1	1	1	1			1	1			9,09	9,09
	21:00	41,71	39,13	2,58	0,00			1	1	1	1			1	1			9,09	9,09
	22:00	36,42	34,14	2,28	0,00			1	1	1	1			1				9,09	9,09
	23:00	30,89	27,64	3,25	0,00			1	1	1	1							8,94	8,92

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 9:45-9:50 υπήρξε μερική διακοπή λόγω βλάβης εντός ΑΣΠ. Το διάστημα 11:15-12:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΣΙΓΡΙ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης