| ΗΣ ΧΙΟΥ | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 22,400 | 1,100 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | Α/Σ 5 | Η/Ζ (x3) |
| Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026 | 00:00 | 16,62 | 10,80 | 5,82 | | | 1 | | | 3 |
| | 01:00 | 15,11 | 9,82 | 5,29 | | | 1 | | | 3 |
| | 02:00 | 14,14 | 9,19 | 4,95 | | | 1 | | | 3 |
| | 03:00 | 13,69 | 8,90 | 4,79 | | | 1 | | | 3 |
| | 04:00 | 13,77 | 8,95 | 4,82 | | | 1 | | | 3 |
| | 05:00 | 14,28 | 9,28 | 5,00 | | | 1 | | | 3 |
| | 06:00 | 15,61 | 10,15 | 5,46 | | | 1 | | | 3 |
| | 07:00 | 17,17 | 11,64 | 5,53 | 1 | 1 | | | | |
| | 08:00 | 17,71 | 11,64 | 6,07 | 1 | 1 | | | | |
| | 09:00 | 17,91 | 11,64 | 6,27 | 1 | 1 | | | | |
| | 10:00 | 18,05 | 11,73 | 6,32 | 1 | 1 | | | | |
| | 11:00 | 18,18 | 11,81 | 6,36 | 1 | 1 | | | | |
| | 12:00 | 18,44 | 11,98 | 6,45 | 1 | 1 | | | | |
| | 13:00 | 18,86 | 12,26 | 6,60 | 1 | 1 | | | | |
| | 14:00 | 19,50 | 12,68 | 6,83 | 1 | 1 | | | | |
| | 15:00 | 20,25 | 13,17 | 7,09 | 1 | 1 | | | | |
| | 16:00 | 21,70 | 14,11 | 7,60 | 1 | 1 | | | | |
| | 17:00 | 23,89 | 17,58 | 6,31 | | 1 | 1 | | | |
| | 18:00 | 25,08 | 19,52 | 5,56 | | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 24,87 | 19,79 | 5,08 | | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 24,07 | 19,57 | 4,50 | | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 22,76 | 19,34 | 3,42 | | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 21,22 | 18,68 | 2,54 | | 1 | 1 | | | |
| | 23:00 | 18,93 | 16,68 | 2,25 | | 1 | 1 | | | |

Σε περίπτωση απόκλισης των πραγματικών συνθηκών από τις εκτιμήσεις του φορτίου και του αιολικού δυναμικού αλλά και αλλαγής στη διαθεσιμότητα των προτεινόμενων θερμικών μονάδων θα εξεταστούν ανάλογα με τις συνθήκες οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία της βάρδιας της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ με τη βάρδια του ΑΣΠ Χίου:

- Η λειτουργία του Α/Σ ως μοναδικής ενταγμένης μονάδας,
- Η συνδυαστική λειτουργία των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης